

第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

放流水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	-	-	4月17日	5月9日	6月4日	7月10日	8月16日	9月13日	10月17日	11月12日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日
検査月日	-	-	4月25日	5月28日	6月18日	7月19日	8月23日	9月20日	10月29日	11月22日	12月24日	1月24日	2月20日	3月21日
pH	-	5.8~8.6	6.6	7.2	7	6.9	7.2	7.1	7.4	6.8	6.5	6.7	7.5	7.1
BOD	mg/l	60以下	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	90以下	1.7	0.9	0.6	1.1	1	1.4	1.2	2	1.1	<0.5	0.6	<0.5
SS	mg/l	60以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
窒素含有量	mg/l	120以下	1.8	2.4	2.4	2.9	2.1	2.2	2.8	2.6	11	2.6	2.2	2.3

地下水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	-	-	4月17日	5月9日	6月4日	7月10日	8月16日	9月13日	10月17日	11月12日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日
検査月日	-	-	4月25日	5月28日	6月18日	7月19日	8月23日	9月20日	10月29日	11月22日	12月24日	1月24日	2月20日	3月21日
電気伝導率(上流)	mS/cm	-	10.3	15.9	18.1	19	18.8	19.5	19.4	17.8	15.7	16.1	16.9	12.6
電気伝導率(下流)	mS/cm	-	23.2	31.2	53.4	52.6	55.6	54.1	44.6	40.8	37.4	42	44.6	29.7
塩化物イオン(上流)	mg/l	-	11	9.4	9.1	8	7.8	8.5	8.3	9.1	8.6	10	9	7.5
塩化物イオン(下流)	mg/l	-	8.3	7.9	6.4	7.7	5.7	9.9	6.5	7.9	6.5	6.7	5.8	6.1